






sname	Vertragstermine	Anfang vorgezogene Maßn.	Ende vorgezogene Maßn.	2010		2011
				H1	H2	H1
Auftragsvergabe/Zuschlag an Erstbieter		Mi 12.05.10	Mi 12.05.10			12.05. ♦ Auftragsvergabe/Zuschlag an Erstbieter
Fertigstellung Planpaket 1 (Unterhaupt, Pumpstation, Schnittstellen) Leistungsumfang: komplette Planung des AN für das Planpaket inkl. Genehmigungs-, Ausführungs- und vollständiger W+M-Planung	Vertragstermin	Fr 13.08.10	Fr 13.08.10			13.08. ♦ Fertigstellung Planpaket 1 (Unterhaupt, Pu
Fertigstellung Planpaket 2 (bergmännischer Abschnitt, Oberhaupt, Schnittstellen) Leistungsumfang: komplette Planung des AN für das Planpaket inkl. Genehmigungs-, Ausführungs- und vollständiger W+M-Planung	Vertragstermin	Mi 13.10.10	Mi 13.10.10			13.10. ♦ Fertigstellung Planpaket 2 (bergmä
Fertigstellung Planpaket 3 (restl. Planungsleistungen) Leistungsumfang: komplette Planung des AN für das Planpaket inkl. Genehmigungs-, Ausführungs- und vollständiger W+M-Planung	Vertragstermin	Mo 13.12.10	Mo 13.12.10			13.12. ♦ Fertigstellung Planpaket 3
Bauausführung Tiefbauarbeiten		Fr 07.01.11	Mo 27.05.13			07.01. 
Baustelleneinrichtung, Vorarbeiten		Fr 26.11.10	Fr 07.01.11			26.11.  Baustelleneinrichtung
Übergabe Bauleistungsstr. an AG	Vertragstermin	Mi 13.04.11	Mi 13.04.11			13.04. ♦ Übergab
(6) Unterhaupt (ca. 50m) offene Bauweise S6, S5, S4, S3		Fr 07.01.11	Mi 07.09.11			07.01. 
GW-Taktung gem. Planfeststellungsbeschluss BA D3		Fr 15.04.11	Do 14.07.11			15.04. 
(7) Pumpstation		Fr 04.03.11	Mi 24.08.11			04.03. 
(8) Bergmännischer Querschnitt (ca. 194,5m) S2	Vertragstermin	Do 14.07.11	Fr 09.11.12			14.07
GW-Taktung gem. Planfeststellungsbeschluss BA D2 (bergmänn.)		Do 14.07.11	Fr 12.08.11			14.07
Baustelleneinrichtung, Vorarbeiten BE 15 (Königin-Katharinen-Stift) Phase 1- nur Oberhaupt		Di 12.07.11	Di 26.07.11			12.07
(9) Oberhaupt (ca. 15m) offene Bauweise S1		Mi 27.07.11	Fr 15.06.12			27.07
GW-Taktung gem. Planfeststellungsbeschluss BA D1		Fr 14.10.11	Sa 12.11.11			
(4) gerade Strecke (ca. 22m) offene Bauweise S8		Mo 02.04.12	Mi 10.10.12			
GW-Taktung gem. Planfeststellungsbeschluss BA D4		Sa 14.04.12	Mi 10.10.12			
(5) Übergangsbereich (ca. 36,5m) offene Bauweise S7		Mo 16.04.12	Fr 14.09.12			
Baustelleneinrichtung, Vorarbeiten BE 15 (Königin-Katharinen-Stift) Phase 2- Oberhaupt und Bypass		Mi 05.09.12	Mi 19.09.12			
(12) Umleitung (Bypass) Süd offene Bauweise		Do 20.09.12	Mi 01.05.13			
GW-Taktung gem. Planfeststellungsbeschluss BA D1 Bypass		Do 11.10.12	Mo 08.04.13			
(10) Übergangsbereich Süd (ca. 35m) offene Bauweise		Do 06.12.12	Mi 01.05.13			