



München, den 4.12.2012

**Projektkosten Stuttgart 21:
Kostenprognosen der VIAREGG-RÖSSLER GmbH
vom Juli 2008* und Dezember 2012**

- Projektkosten incl. Planung, Preisstand 2006 ca. 5,6 Mrd EUR
 - Projektkosten abzügl. der schon angefallenden
Planungskosten, Preisstand Juli 2008 ca. 6,0 Mrd EUR
 - Hochrechnung der Projektkosten (abzügl. der
Planungskosten bis Juli 2008) bis zur
Fertigstellung im Jahr 2020
 - bei 2,0% Preissteigerung pro Jahr ca. 6,9 Mrd EUR
 - bei 5,5% Preissteigerung pro Jahr ca. 8,7 Mrd EUR
- ABER: noch ohne Mehrkosten durch
- + Umplanung Filderbahnhof,
 - + verbesserter Brandschutz
 - + verstärktes Abpumpen von Grundwasser
 - + Umplanung aufgrund Schlichtung 2010
- Hochrechnung der Projektkosten (incl. der
Mehrkosten) vom Dezember 2012 bis zur
Projekt-Fertigstellung im Jahr 2020 8 - 10 Mrd EUR

* VIAREGG-RÖSSLER GmbH: Ermittlung der wahrscheinlichen Kosten des Projektes Stuttgart 21, Auftraggeber: Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN im Gemeinderat der Stadt Stuttgart, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) e.V., Landesverband Baden-Württemberg, Juli 2008